



PLAN OG TEKNISK

Ingolf Bones
Rognvegen 7

29.09.2017

2630 RINGEBU

Deres ref.:

Vår ref.: 17/1652-15 4544

Ark.: FA - H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 02 BYGGEKOMITEEN
28.09.2017

Deltakere:

Byggekomiteen (BK)

Brede Holdbrekken, Esle Sæter,

Berit Aarnes (for Arild Kongsrud), Ståle Sønsteli

Ringebu kommune

Jostein Gårderløkken , Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:

Deltakere

Per H. Lervåg

Arild Kongsrud

Ingolf Morten Bones

Erik Odlo

Møtested/dato:

Ringebu rådhus 28.09.2017 kl 10 – 11

Neste møte:

Avtales senere

Sak Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

Ansvar

02.01 Gjennomgang av forrige referat

Til pkt. 01.02 - Reglement for gjennomføring av bygging av bofellesskap
Byggekomiteen etableres som et «utvalg» med ordinær innkalling med saksframlegg.

Ihht. reglementet skal referat fra møter i BK refereres i formannskapet.
BK ønsker referat og øvrig korrespondanse tilsendt på e-post.

Til pkt. 01.03 - Arbeidsform og medvirkning

Aktuelle involverte råd, utvalg, brukergrupper og pårørende er infomert og har hatt mulighet til å komme med innspill. Positive møter og gjennomganger. Fått innspill fra noen grupper – ellers ikke mottatt protokoller eller andre innspill de siste 2-3 uker. Kan tyde på at informasjonen har vært rimelig bra.

Viktig ikke å forfordle noen grupper – bofellesskapet skal være for alle.

Foreldregruppe har kommet med innspill som er kommentert og sendt videre til arkitekter. Foreldregruppene inviteres ikke til møte i byggekomiteen som de foreslo. De blir igjen involvert ved senere innspillsfaser.

Til pkt. 01.05 - Framdrift

Etablert framdrift går ihht. plan.

Innspill til økonomiplan gitt 25.09.17 tilpasset gjeldende framdrift med følgende kostnadsfordeling:

2017: 1 mill, 2018: 14 mill, 2019: 22 mill.

PL skisserte mulig framdrift med jevnere dialog mellom arkitekt og BH/bruker enn opprinnelig plan la opp til. Konkretiseres når arkitekt er valgt og dialog er opprettet.

Dato for utsendelse av anbudsforespørsel til entreprenører er uendret, 01.02.2018.

Tomt er ikke overskjøtt, skal ikke by på problemer.

PL vurderer om vi skal gjennomføre grunnundersøkelser.

Til pkt. 01.06 - Møtekalender

BK legger opp til møter ved behov og neste møte avtales senere men det er aktuelt når arkitekt har startet planleggingsarbeidet og det er tid for dialog for å utveksle innspill.

02.02 Innstilling av arkitekt

Brev med forslag til innstilling ble oversendt BK 27.09.2017 og gjennomgått i møtet.

En enstemmig byggekomiteen innstiller på administrasjonens forslag; «Evalueringen viser at Union Consult kommer best ut i konkurransen, og administrasjonen anbefaler Ringebu kommune å gå i kontraktsforhandlinger med dem.»

Det er sendt avklarende spørsmål til tilbyder med laveste pris for å få bekreftet oppgaveforståelse og at leveransen er komplett. Tilbakemelding var ikke mottatt til møtet. Vurderes når mottas. BK informeres.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, i henhold til interne rutiner.

