


Oppgaveoversikt: Investeringer 2021

Oppgaver

FILTRER PÅ STATUS

SØK I OPPGAVETABELL

 Vis alle 

Skriv søketekst...

Saksnr	Sakstekst	Vedtaketshovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
805	RF04 - Overføringsledning vann over Kjønnås	Det skal anlegges ny vannledning og avløpsledning langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning til Ringebu	K-sak 101/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020023187&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Kontrakt signert, prosjektering pågår. Forventet oppstart gravearbeid høst 2021 og arbeid gjennom vinteren. Sluttdato er 31.10.2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
		sentrum. I tillegg kommer tilknytninger av nye abonnenter som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebassenger inkludert i prosjektet.							

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
774	Veganlegg Kvitfjell øst mellomstasjo n	Revidering av reguleringspla n for Kvitfjell alpinlandsby er et nødvendig tiltak for å løse de trafikale utfordringene ved mellomstasjo nen i Kvitfjell Øst. Revidering av gjeldende reguleringspla n er også et ledd i å legge til rette for utvikling av området og for å sikre statusen til Kvitfjell alpinanlegg som et nasjonalanleg g.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Startet		Arbeidet med revidering av reguleringsplan for Kvitfjell alpinlandsbyer i gang. Det er gjort avrop fra rammeavtalene på rådgiver som skal gjennomføre prosessen sammen med kommunen.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
773	Linåkertunet og ROS - Solskjerming	Linåkertunet og ROS - solskjerming.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ferdig		Gjennomføres i 2021.
772	Linåkertunet og ROS - Automatiske døråpnere	Linåkertunet E-Bbygg, Nye dører med automatiske døråpnere (gjelder ikke ROS).	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Gjennomføres i 2021/2022

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
771	Sikringstiltak kommunale veger	Det ble bevilget ekstra koronamidler til sikringstiltak langs kommunale veger. Dette inkluderer både utskifte av rekkverk, rensk og sikring av fjellskjæring og utskifting av stikkrenner.	K-sak 020/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020006230&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Mye sikringsarbeid ble utført i 2020. Arbeidet videreføres på flere strekninger. Forventet ferdig desember 2021.
770	Mobile nødstrømsagg regat	Som beredskapstiltak er det kjøpt inn 2 stk nødstrømsagg regater	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Det ses på mulighet til å kjøpe 2 mindre aggregater for bruk på forskjellige utestasjoner dersom det er behov for de store aggregatene på vannverkene samt 3 diesel-tanker på 1m3. Disse er planlagt innkjøpt i år.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
765	Jernbaneunde rgang Ringebu		K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Startet		Det er bestilt prosjektering av Jernbaneundergangen for å se på arealbehov og kostnader med en slik undergang. Det er Sweco som er engasjert etter avrop fra rammeavtale. Sweco skal også koordinere tiltaket opp mot Bane Nord. Det er dialog med vegvesenet, fylkeskommunen og Bane Nord med mål om felles planlegging for å få en best mulig helhetlig løsning.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaketshovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
762	Boligtomter Ringeby	Opparbeidelse boligtomter Kvislen	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Ikke startet		Det er satt på vent. Det arbeides med alternativer for sentrumsnære leiligheter og modeller gjennom Husbanken

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
760	Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning	Etablering av renseanlegg med ledningsnett i Sør-Fåvang for kloakkhåndteri ng av 29 boliger med privat avløpsløsning, samt tilkobling av 16 framtidige boliger. Mulighet for evt. tilkobling av flere boliger nordover langs Fåvangvegen i 2023 og framover	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Kontrakt med prosesslevera ndør av renseanlegg er signert. Komponenter med lang leveringstid er satt i bestilling. Konkurransegr unnlag på grunnarbeid, bygg og ledningsnett er under utarbeidelse og vil bli utlyst ila forsommeren. Oppstart fysiske arbeider i 2021, med ferdigstillelse i 2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
757	Grunnerverv Næringsareal Frya og Fåvang	Målet er å få kjøpt næringsareal på Frya. På Fåvang førte kommunens initiativ til at arealet som er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel ble solgt privat.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Startet		Dialog med ulike grunneiere og tomteeiere om kjøp av areal. Så langt er ingen ting formalisert.
754	Gatebelysning	Utførelse av prosjekt med blant annet utskifting av HQL-armaturer, ny lyskilde ble LED. Endrede krav medfører at strømforsyning må oppgraderes med egenskap og målere.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Gjenstår arbeider med styreskap og strømmålere. Dialog med GE pågår rundt videre fremdrift i prosjektet. Status 30.06.2021: GE, nå Vevig, er underlagt nytt reglement som gjør at de ikke kan fullføre prosjektet som vår "Entreprenør". Gjenstående arbeider må

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									utføres av godkjent installasjonsbedrift. Mye av gatelysanlegget er klargjort for avmåling, der gjenstår det kun å etablere egne målere. Andre gatelysanlegg krever ombygging for å tilfredsstille kravet til avmåling. Vevig kaller oss inn til møte.
744	Den høye bro	Pilgrimsleden/ Kongevegen i Fåvang - utskifting av bru over Tromsa med forbedret tilkomst på begge sider av brua og gatelys.	K-sak 020/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020006230&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Prosjektet "Den Høie Bro" går ut på bedre gangvegen på begge sider av brua og ny bru over Tromsa. Arbeider med brua og gangvegen langs Pilgrimsleden på Fåvang, som er kjent som "Den Høie Bro", har

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									foregått i flere måneder. Ferdigstilling var først forventet rundt fellesferien, og senest til skolestart 2021. Dette ble dessverre ikke mulig å overholde, og nye frister har blitt foreslått. Totalentreprenør Løype Anleggsdrift AS varslet på byggemøtet 12. august at tidligste mulige åpning av ny bru er 3. november. Årsaken til forsinkelsen er at underentreprenøren/bruleverandøren ikke klarer å få selve brukonstruksjonen testet og godkjent før tidligst 30. oktober. Løype

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									<p>Anleggsdrift AS melder videre at støping av det nordre brukaret blir gjennomført tirsdag 17.august. Det resterende arbeidet med gangvegen på begge sider av elva startet opp 1. september og skal stå ferdig første uka i oktober. Den opprinnelige ferdigstillingsdatoen inkludert endringer var 20. august og Ringebu kommune har varslet at dagbøter jf. kontrakten løper fra den datoen.</p>

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
741	Standardheving ringnett VA (2013)	Standardheving av kommunalt ledningsanlegg og etablering av ringledninger. Prosjektet benyttes fortrinnsvis for å ta Side 40 av 46 med nødvendige oppgraderinger ifb med rehabiliteringsprosjektene som gjennomføres hvert år	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Midlene benyttes til oppgraderinger i sammenheng med kommunens driftsprosjekter der kommunalt VA-anlegg rehabiliteres. I prosjektet inngår blant annet fortsettelse av prosjekt Rehabilitering Gunstadskogen (frist for ferdigstilling 31. august 2021) og neste etappe av rehabilitering Tollmoen (frist for ferdigstilling inkl. etterarbeider etter asfaltering 1. november 2021).

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
734	Utbyggingsavtaler Kvitfjell	Her føres inntekt fra anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtaler i Kvitfjell. Tiltak satt i rammeplan vannforsyning Kvitfjell føres på dette prosjektet.			31.12.2021	Ferdig	Startet		Midler kommer inn etter hvert som tomtosalget skrider frem.
729	Trafikksikkerhetsplan - tiltak	Prosjektet dekker egenkapital for søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak fra Statens Vegvesen etter tiltaksliste i trafikksikkerhetsplan utarbeidet av Ringebu kommune.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Bevilgning har en forutsetning om støtte fra andre organisasjoner. Søkt støtte ble ikke innvilget i 2021, og eventuell bruk av budsjetterte midler uten støtte må avgjøres politisk.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
679	Veger	Prosjektet har en direkte sammenheng med hovedplan veger der det ut ifra tilstandsvurderinger er satt opp en prioriteringsliste over veger med tilhørende tiltak for å få oppjustert bæreklassen (Bk). Administrasjonen utarbeidet et forslag til aktuelle veger å oppgradere i 2020 og 2021 som ble vedtatt av UPT 25.03.2020.	K-sak 097/20 og UPT-sak 031/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Påstartet oppgradering 2020 fortsettes i 2021, og avsluttes høsten 2021.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
624	Venabygsfjelle t grunnvannsanlegg	Ref. handlingsprogram tilhørende kdp VA (VF03, VF04 og deler av VF05) planlegges første trinn for fremføring av vann og håndtering av avløp fra nytt høydebasseng bak Spidsbergseter hotell. Tiltakene inkluderer 200 m ny vannledning ved Buhaugen (for å øke kapasitet) og tiltak i utestasjon i Langbakken for å sikre tilstrekkelig trykk til alle abonnenter og til fremtidig basseng. For mer info om prosjektet se saksnr 20/4426.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Arbeidene planlegges gjennomført når alle grunneieravtaler er på plass. Arbeider planlegges nå gjennomført tidligst etter snøsmeltingen i 2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
491	ENØK-tiltak	Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparkontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg er analysert og tiltak er gjennomført. Optimalisering av anlegg pågår og er tidkrevende.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Overgang til garantifase (fase 3) av prosjektet var 15.06.2018. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018), og går fram til 15.06.2023. Videre oppfølging og optimalisering av anlegg etter garantifasen vil være løpende driftsoppgaver.
479	Parkering Linåkertunet	Det er behov for mer parkeringsareal ved Linåkertunet. I prosjektet ligger etablering av parkeringsareal og carporter. K-sak 052/18 og K-sak 20/20.	K-sak 116/19	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019020429&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Arbeider med konkurransegrunnlag pågår. Endring av reguleringsplanen er omsøkt, og planlegges behandlet i siste kommunestyremøte før ferien. Parallelt vil utlysning og kontrahering pågå.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									Oppstartssak behandlet av Formannskapet 26.03.20. Status 30.06.2021: Reguleringsendring er godkjent. Konkurransgrunnlag skal innom ledelsen ved Linåkertunet for medvirkning før det legges ut til prising via anskaffelsesportalen Mercell. Tilbudsfrist og tilbudsbehandling blir etter fellesferie.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
477	Garanti for kjøp av leiligheter i tettsteder	Kommunale garantier gitt i tidligere å er nå utløpt, da utbyggere har solgt tilstrekkelig antall leiligheter	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ikke startet	Ikke startet		Det er foreløpig ikke gitt nye garantier innenfor rammen
473	Prestegard driftsbygning - El-anlegg og keramikkovn	Kommunal egenandel til neste byggetrinn.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Keramikkovnen er montert og tatt i bruk. El-anlegget er under oppgradering i tillegg til resten av driftsbygningen.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
472	Barnehager - Sikkerhetsund erlag lekeapparater	Prosjektet gjelder støtsikre matter under lekeapparater i Ringeby og Fåvang barnehager	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Ringeby barnehage er ferdig. Fåvang barnehage gjennomføres til 2022 på grunn av byggeaktivitet i 2021 (H457).
471	Utbedring av brannstasjon og helsesenter	Mulighetsstudie Ringeby Helsesenter.	K-sak 116/19	Ekstern link (https://www.ringeby.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019020429&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Startet		Startet i 2021, rapport leveres tidlig i 2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
465	Offentlig toalett i sentrum	Bygging av offentlig toalettanlegg i Ringebu sentrum.	K-sak 086/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020018060&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Ferdigstilles innen 31.12.2021. Sluttavregning 2022.
463	Raudhallen - utbedring tak	Utskifting og delvis ombygging av eksisterende tak på Raudhallen. Den laveste delen over vaktmesterkontorer og Tilrettelagte tjenester Arbeid har blitt bygget om og tekket på nytt. Taket over verkstedhall og mekkesenteret skal tekkes om.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Prosjektet ble opprinnelig lyst ut som en entreprise, men det kom ikke inn noen tilbud. Deretter ble prosjektet delt opp slik at ombyggingen av den lave delen ble gjennomført først. Her fikk kommunen ett tilbud som ble forhandlet om og deretter godtatt. Arbeidene startet opp sent i 2018 og ble overtatt av

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									Ringebu kommune 21.03.2019. Priser på resterende arbeider blir hentet inn i løpet av mai, kontraktssignering i juni og utførelse august-september. Forventet sluttdato 15.10.2021.
461	Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer	Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Utføres fortløpende ved ledige leiligheter og gjennomføring foreslås fordelt over flere år.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
460	Kaupanger - lydisolasjon kulturskole	Lydisolasjon Ringebu kulturskole.	K-sak 116/19	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019020429&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Plan om gjennomføring i egenregi i 2021/2022
457	Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom	Bygningsmessige arbeider. Utskiftning av vinduer og dører. Varme i gulv. Sprinkling, nytt tak.	K-sak 020/21	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021005379&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Byggestart juni 2021 og ferdigstilles innen 31.12.2021. Sluttavregning 2022
452	Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine	Kommunens kantine er moden for en fornying. Det er et ønske om å foreta en større oppgradering av kantina med ny	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Gjennomføres i 2021.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	nsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&) Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
		<p>løsning for selvbetjening. Kantina er den «grønne lungen» på rådhuset og er viktig med hensyn til ansattes trivsel, det sosiale fellesskapet og for å sikre et godt arbeidsmiljø. Kantina ivaretar all møtematbestilling, både for administrasjonen, for politikere, lag og foreninger som avholder møter på rådhuset og Kaupanger.</p>							

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
448	Kaupanger - Bygningsmessige arbeider	Bygningsmessige arbeider - Sikring mot nedfall fra tak. Renovering av fasader og tak, oppgradering av inngangsparti samt etterisolering av hele bygget.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Startet		Plan og teknisk har sett på å utføre sikringstiltak samtidig med bygging av offentlig toalett i sentrum (H465), slik at oppfølging kan gjøres parallelt. Gjennomføring i 2021. 01.07.21: Midlertidige tiltak vil bli gjennomført med etablering av varmekabler i gradrenner og takrenner over inngangspartier. Tiden fram til 2023 vil bli brukt for å avklare videre rehabiliteringsforhold.
447	Servicebygg vaktmestere, renholdere og	Utbygging av «Raudhallen» til servicebygg for samling av	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Startet	Ikke startet		Planlegging pågår og behovet for de forskjellige

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkt de	Ref.	asp? response=jour nalpost_detail id=202002234 3&scripturi=/in nsyn.aspx&ski n=infolink&Mi d1=11859&)	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
		<p>vaktmestertje nester, uteseksjonen de</p> <p>de enholdere. Ringebu renseanlegg planlegges nedlagt og uteseksjonen vil da ha behov for nytt tilholdssted. Samlokalisering er forventet å gi bedre koordinering og ressursutnyttelse.</p>							<p>enhetene kartlegges, samtidig som byggets egnethet vurderes. Denne prosessen tar noe lengere tid enn antatt for å sikre på at det blir et fremtidsrettet bygg som dekker behovene for alle driftsenhetene i årene som kommer. Prosjektet er knyttet til prosjekt H446 "JOBA Tilrettelegging produksjonslo kaler" og ses i sammenheng med dette prosjektet. Det forventes at utlysning av de fysiske arbeidene vil gjennomføres i løpet av høsten 2021.</p>

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									Ferdigstilling tidligst 2022.
445	Linåkertunet - Utbedring av tak	Linåkertunet Tak Bygg A og B.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Gjennomføring 2021, sluttavregning 2022
438	Nytt bofellesskap funksjonshem mede Hageskogen	Det er bygd nytt bofellesskap som blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne , en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomte nord for dagens ROS på Brettingen.	K-sak 083/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020018613&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Etterarbeid pågår, ferdigstillelse 31.12.2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
435	Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningsmessige arbeider	Takarbeider Ringebu Ungdomsskole	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Grunnet kapasitet foreslås gjennomføring i 2022.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunk ter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
406	Ringebu kirkegård, utvidelse	Utvidelsen av Ringebu kirkegård ble satt i gang på grunn av behov for flere gravplasser. Planen for utvidelse ble vedtatt av kommunestyret 25.03.2014, K-sak 13/14. Hovedprosjektet ble fullført i 2018, noen etterarbeider ble utført i 2019 imens det gjenstår å reise et monument for navnet Minnelund i 2020.	K-sak 039/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020007931&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	30.06.2021	Ferdig	Ferdig		Gjenstående arbeider er avtalt løst av kirkelig fellesråd på bakgrunn av behov for nærmere detaljering av steinplater på monument til navnet minnelund. Resterende midler er utbetalt til kirkelig fellesråd, som samtidig bekrefter at gjenstående arbeider vil bli slutført. Prosjektstatus settes til fullført og avsluttes av kommunestyret.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
305	Ovn kjøkken Linåkertunet	Det bevilges kr 240.000 til innkjøp av ny ovn ved kjøkkenet på Linåkertunet, finansiert med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 240.000	K-sak 050/21	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021009211&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Ferdig		Ovnen er montert og i drift.
301	Trygghetsalarmer	1. Ringebu kommune anskaffer trygghetsalarmer som foreslått i kommunedirektørens saksframlegg. 2. Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning til innkjøp av trygghetsalarmer i 2021 på inntil kr 1.060.000 + mva. Bevilgningen finansieres ved bruk av	K-sak 055/21	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021010787&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
		disposisjonsfond. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringene i budsjettet for 2021. 4. Nytt engangskjøp innarbeides i investeringsbudsjettet for 2025 ved neste ordinære rullering av økonomiplan.							

Saksnr	Sakstekst	Vedtaketshovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
151	Nye lokaler for backuplokasjon	Flytting av maskinvare for backup av data til annen lokasjon.	K-sak 039/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020007931&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Ny maskinvare installeres og idriftsettes våren 2021. Forventes ferdigstilt og tatt i bruk ilt sommer/høst 2021. Utstyr for å opprette 10 Gbps nettverk mellom datasenter og backuplokasjon er bestilt, men har lang leveringstid pga. covid-19. Maskinvare ellers er installert og satt i drift i datasenteret, så det som gjenstår er flytting og montering på backuplokasjon.
113	Tankeplass Høgkleiva	K-sak 76/16: 1. Ringebu kommunestyre bevilger kr 75.000 til prosjektet	K-sak 076/16 og K-sak 042/19	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=jour)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Tankeplassprosjektet med kunstinstallasjon er fullført med offisiell åpning høst

Saksnr	Sakstekst	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
	<p>«Tankeplass», finansiert fra Utviklingsfond, fordelt på budsjettårene 2017 og 2018 med kr 37.500 hvert år. K-sak 042/19: 1. Kommunestyret ser positivt på et formidlingsprosjekt vedrørende bygdeborgen og kulturmiljøet på Høgkleiva i Ringebu kommune. 2. Kommunens andel på kr 100.000 finansieres ved at budsjettert overskudd reduseres med kr 100.000 (fra kr 550.312 til kr 450.312).</p>		<p>nalpost_detailer&journalpostid=201601280&skripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)</p>					<p>2020 på Høgkleiva. Formidlingsprosjektet ferdigstilles etter planen sommer 2021. Her gjenstår skiltoppsettet i sørenden av Høgkleiva som er planlagt gjennomført 29.06.2021. Krible jobber med bestillingen på et undervisningsopplegg vår/sommer 2021 for skolene ang.Høgkleiva. Pr. 28.07.2021: Alle skiltene er nå oppe. Krible har ikke levert undervisningsopplegget enda pga. sykdom hos ansatte og nå er de i ferie. Dette tas tak i september.</p>

Saksnr	Sakstekst	Vedtaketshovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
110	Helse og omsorg - E-rom	Etablering av infrastruktur, og installasjon av maskinvare og programvare for e-rom på Linåkertunet	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Samtlige pasientrom på HDT og korttidsavdeling har fått montert og installert maskinvare. Opplæring av ansatte pågår våren 2021. Nettverksutfor dringer / svikt i kommunikasjon med datasenter hos lkomm sommeren 2021. Det jobbes med å løse dette på annen måte. Noe opplæring ble gjennomført før dette skjedde i sommer.

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
100	IKT-investeringer	Midler benyttes til utskifting av ikt brukerstyr (maskinvare) innen helse og omsorg, samt noe tilrettelegging for videomøter.	K-sak 097/20	Ekstern link (https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022343&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&)	31.12.2021	Ferdig	Startet		Benyttes til suppleringskjøp av maskinvare innen helse og omsorg, og prosjektkostnader ifm migrering av Visma Enterprise til SaaS/sky-tjeneste.