

Kartlegging fra KS innlandet på "gryteferdige tiltak"/prosjekter

Navn på kommune: Kommunal eiendom Ringebru kommune

Status 31.08.2020

Nr	Navn på tiltaket	Antatt kostnad	Kort beskrivelse av tiltaket	Prioritering	Sum Prioritert Vedlikehold	Byggeår	Bakgrunn for vedlikeholdstiltak	etterslep over tid og manglende midler i budsjettet. I tillegg dokumentasjon i analyser av bygg for EPC i 2016 og vurderinger etter befaring 01.04.2020
3	Tromsvang	700 000	Maling av hele bygget utvendig og bytte ut noe utvendig kledning på sørvegg.	1	700 000	1902/1983	Vedlikeholdsbehov - Trepanel som trenger maling og noe utskifting	Snekker starter i uke 37/38 det er Kjell Erik Brandstadmoen som er tildelt oppdraget. Maling utføres til våren 2021
5	Ringebru omsorgssenter	1 000 000	Maling av hele bygget, renovere verandaer. Tette takvinduer.	1	1 000 000	1987	Ikke malt etter oppføring. Råte i verandaer i plan 1	Maling utført av Kjell Erik Brandstadmoen etter anbudsrunde. Fron Bygg AS utfører tømring sept/ okt 2020.
6	H445 Linåkertunet	500 000	Bytte hele gesimsen og vinduer sør/øst-sider på A og B-bygget	2	5 500 000	1957	Vurderes å utføres i sammenheng med utbedring av tak, ref. prosjekt H445	Avklare omfang/prosjektere høsten 2020. Gjennomføring 2021
7	Ringebru skole	500 000	Male hele nybygget utvendig	1	500 000	1998	Ikke malt siden oppføring	Kontrakt er inngått med Kjell Erik Brandstadmoen. Arbeider fullført.
9	Ringebru barnehage	1 400 000	Skifte dører og vinduer i hele barnehagen samt beising av hele bygget.	1	1 400 000	1980	U-verdi vinduer og dører ihht. EPC-analyse 05.04.2016	Forespørsel på maling er utsendt. Snekering utsettes til våren 2021.
15	H479 - Parkering Linåkervegen	2 150 000	Dette prosjektet ligger som nytt prosjekt i gjeldende økonomiplan.	1	2 150 000			Arbeider med anbudsgrunnlag pågår.
16	H741 - Rehabilitering og oppgradering VA	5 000 000	Utvidelse av omfang i pågående driftsprosjekter med rehabilitering av VA i Tollmoen og på Gunstadsbogen. Utvidelse vil være oppgraderinger/standardheving som finansieres som investering i prosjekt H741.	1	5 000 000	H		Arbeider i Tollmoen er i sluttfasen, oppussing og asfaltering gjenstår. Reabilitering av Gunstadsbogen pågår, asfaltering våren 2021.
17	H753 - Utvidelse av prosjektet "Oppfølging hovedplan vei 2020"	2 000 000	Utvidelse av omfang i planlagt oppgradering av utvalgte kommunale veier i 2020. For 2020 gjelder dette Tromsnesvegen og Kvittfjellvegen. Med utvidet ramme vil lengre strekninger oppgraderes.	1	2 000 000			Frya Grustak as er tildelt kontrakten. Prosjektet ses i sammenheng med sikring av kommunale veier. Asfaltering i 2021.
18	H771 - Sikrings og vedlikeholdsarbeider langs kommunale veier.	5 000 000	Gjelder flere nødvendige driftsprosjekter med eksempelvis utskifting rekkverk i nordre og søre Goppolvegen, Damsvingen og Storråvegen. Utskifting av stikkrenner og sikring av tilstøtende skjæringer i Storråvegen og reasfaltering i første del av Ole Steigs gate. Flere tiltak kan bli aktuelt.	1	2 250 000			Frya Grustak as er tildelt kontrakten. Arbeider i Storråvegen vil pågå ut 2020. Her har det vært innom geolog for teknisk bistand.
21	H744 - Den Høye Bro	10 000 000	Pilgrimsleden/Kongevegen i Fåvang- utskifting av bru over Tromsa med forbedret tilkomst på begge sider av brua og gatelys. Eksisterende utleggsbru ble stengt på grunn av omfattende råteskade. Tilkomstvegene på begge sider av brua vil ble bygget som turveg etter Statens vegvesens Håndbok v129 med målsetting om gjennomsnittlig stigning 10%. Utgangspunktet er gjeldende reguleringsplan: «7.5 Gangveg (Rp. 2016) (Høie Bro) Gangveg ned mot "den Høie Bro" tillates utbedret i en bredde som tillater vinterbrøyting. I forbindelse med utbedring av gangveg skal skråning mot gangveg sikres og gjerder ved den Høie bro skal gjøres høyere/ forlenges på hver side av brua. Alle tiltak skal forelegges kulturminnemyndighetene jf. § 13.1.1.»	1	10 000 000			Løype Anleggsdrift er tildelt kontrakten. Oppstart umiddelbart og ferdigstilling juli 2021.
			Kostnadsoppsett:					
			1. Riving av eksisterende inkludert leveringskostnad miljøstasjon: 300.000					
			2. Nye muret brufundament ca. 2.000.000,-					
			3. Ny bro ca 4.000.000,-					
			4. Gangvegger ca 1.500.000,-					
			5. rekkverk 350.000,-					
			6. Strøm/trekkegjer/ fiber rør/ gatelys 400.000,-					
			7. Skråningssikring/gråsteinsmur 1.000.000,-					
			8. konsulent 150.000,-					
			9. Prosjektoppfølgning byggherre 300.000,-					
			Sum kostnad 10.000.000,-					

Nytt Bergringsfrie blandebatteri

500000
28 750 000

500000
31 000 000

Oppstart uke 37. Arbeidene er fordelt mellom, Minell, John Lien as og Asbjørn Nordsveen Fåvang AS